

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért, 5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

„UTIBER-ISTER”Konzorcium (székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) (UTIBER Közúti beruházó Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. és ISTER Mérnökiroda Kft. 2091 Etyek, Hősök tere 11.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Megbízási szerződés keretében a Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátása, szakirányú műszaki ellenőri tevékenység biztosítása, valamint egyéb mérnöki tanácsadói munkák az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt tervezési és építési munkáihoz kapcsolódóan

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2006/04/20 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt létesítményeinek, 25 vízmű és 41 települési hálózat rekonstrukciójának tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint a 2 éves hibabejelentési időszakához kapcsolódóan a Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátása, a szükséges műszaki ellenőri és a Projekt Megvalósító Szervezet munkáját támogató egyéb mérnöki tanácsadói tevékenység biztosítása 40 hónap operatív szakasz + 26 (+25%) hónap rendelkezésre állási időtartamon keresztül. Ellenszolgáltatás: 647.000 EUR + ÁFA

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/08/20 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat. 1 Ajánlott ellenérték mértéke, súlyszám: 10, 2 Szakmai ajánlat minősége, súlyszám: 5 alszempontok a szakmai ajánlat minőségén belül: A 26 hónapon felül vállalt rendelkezésre állás mértéke (max. +25% mértékig), súlyszám: 2, A projekt-személyzet munkavégzési és együttműködési

hatékonyságának maximalizálását szolgáló Módszertan és Logisztikai Terv értékelése, súlysám: 3

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ 2263/2006., S 25-027829

közzétételének napja: 2006/02/08 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ 9196/2006., KÉ 10444/2006.

közzétételének napja: 2006/06/12 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Az eredeti szerződés határideje 2009. augusztus 20-ig volt meghatározva, ez a határidő jelen szerződésmódosítással 2010. december 31. napjára módosul. A megbízási díj ennek megfelelően nettó 647.000 Euróról 947.000.- Euróra változik.

4.c)

A módosítás indoka: A projekt részét képező Vállalkozói szerződések megkötésének elhúzódása miatt a kivitelezés nem tudott a szerződés megkötésekor tervezett ütemben haladni és az építési munka nem tud a Mérnök szerződésében is tervezett 2009. augusztus 20-ig befejeződni, ami miatt a Projekt befejezési határidejét a Megrendelő és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet 2010. december 31-re módosította (Támogatási Szerződés – FM – módosítása). Az építési vállalkozói szerződések határideje is megfelelően módosult, következésképp a vállalkozói teljesítés nem a tervezett ütemben történik.

A felügyelendő vállalkozási szerződések számának négyről tizenegy darabra történő emelkedése megtöbbszörözte a szerződés ellenőrzéssel járó Mérnök feladatok mennyiségét is.

A szerződésmódosítást a Felek a Kbt. 303. §-a figyelembe vételével hajtották végre. A szerződésmódosításra az eredeti szerződés aláírásakor előre nem látható olyan ok miatt került sor, melynek fennmaradása sértette volna mindkét fél jogos érdekeit.

A Mérnök megbízási szerződés műszaki tartalma nem változott, továbbra is az eredeti szerződésben meghatározott projekt megvalósítási munkák végrehajtás-ellenőrzését látja el Megbízott változatlan szolgáltatási tartalommal. A szerződésmódosítás nem minősül új beszerzésnek Megbízó oldalán.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/07/24 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: Az Ajánlatkérő jelen tájékoztató feladásának napján kapta kézhez a szerződés ellenjegyzett példányát a Környezetvédelmi és Vízügyi

Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságától, ezért nem volt tudomása arról, hogy a szerződés aláírása és ellenjegyzése milyen dátum mellett történik meg, ez az indoka jelen tájékoztató késedelmes (2 munkanap) feladásának.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevő jelen tájékoztatóval egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/04 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.