

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.) - ZENON System Kft. (2800 Tatabánya, Vigadó u.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozói szerződés az Észak-Alföldi Ivóvízminőségjavító Projekt (Program I. ütem) keretén belül 2 db, Hajdú-Bihar-megye területére eső ivóvízellátó-mű létesítmény rekonstrukciójára a FIDIC ún. sárga könyv (1999.) feltételei alapján

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2008/01/10 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A 2 db - egyenként 1 200 és 4 400 m³/nap napi csúcs vízigényű - vízmű létesítmény hálózati csatlakozási pontján a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerinti vízminőség biztosítása, az ehhez szükséges tervezési-építési munkák végzése a létesítmények tervezésével, létesítésével, próbaüzemével, jótállás min. 2, max. 4 év lehet.
Ellenszolgáltatás összege: 1.327.080,- EURO + ÁFA

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/11/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Közösségi értékhatárt meghaladó nyílt eljárás a kbt. II. rész IV. fejezete alapján

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok alapján: 1. Ajánlati ár (nettó) 12, 2. A létesítmények egy átlagos évre eső nettó üzemeltetési anyag- és fenntartási költsége. 4, 3. Vállalt Jótállás (Hibabejelentési időszak) (min. 24, max. 48 hónap) 2, 4. A létesítmények első két évre eső nettó üzemeltetési anyag- és fenntartási költségének túllépése esetén a túllépésre vetített kötbér szorzó tényezője (min. 5,63 max. 10) 2

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ 11442/2007., illetve 2007/S 146-181267

közzétételének napja: 2007/08/01 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának

napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ 16165/2007.

közzétételének napja: 2007/10/17 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Régi határidő: 2010.11.30.

Új teljesítési határidő: 2011.03.31.

4.c)

A módosítás indoka: A nyersvíz ammónium tartalmát a megvalósított vízkezelési technológia nitrifikációval csökkenti a kívánt határérték alá. A próbaüzem során, a nitrifikáló szűrőn olyan, az eddig ismert rutin eljárással ki nem mutatható heterotróf organizmusok szaporodtak el (lásd OKI szakvélemény), melyek a nitrifikáló baktériumokat használják tápanyagul, meggátolva azok szaporodását és a kívánt technológiai folyamat (ammónia nitrifikáció) lejátszódását. A nitrifikáció gátlásán túl megnőtt a folyamat oxigénigénye is.

A jelenség – oxigénigény növekedés és nitrifikáció gátlás – okát az OKI tárta fel, miután Vállalkozótól megbízást kapott a tapasztalt nitrifikáció gátlás hátterének kivizsgálására. Az OKI, a Vállalkozóhoz 2010. szeptember 23-án eljuttatott és 2010. szeptember 21-én keltezett szakvéleményében – az ismert rutinjellegű vizsgálatok között korábban sem alkalmazható, jelenleg még Kutatási és Fejlesztés alatt álló módszerek segítségével - igazolta, hogy a nitrifikáló mikroorganizmusok sejtszaporulatát oxigén- és szervesanyag fogyasztó heterotrof egysejtűek és más, oxigénfogyasztó, ammónium és nitrit-oxidáló mikroorganizmusok sejtszaporulatával táplálkozó szervezetek fogyasztják, meggátolva ezzel a teljes nitrifikáció kiépülését. Ennek eredménye egy, csupán részleges nitrifikációt eredményező biológiai egyensúly kialakulása a nitrifikáló reaktorban. Erről az előre nem látható körülményről a Vállalkozó hivatalosan 2010. szeptember 28-án, 2832/2010 ikt. sz. levelében értesítette a Mérnököt.

Az OKI által kimutatott, nitrifikáló baktériumokkal táplálkozó heterotróf szervezetek a nyersvízben, a vízadó rétegben vannak jelen (lásd OKI szakvéleményt, követelés 2.sz melléklete).

A szokásos nitrifikálási folyamat gátlódása okának felderítése és a nyersvízben levő heterotróf szervezetek elszaporodádnak meggátláshoz szükséges további technológiai beavatkozások meghatározásának és kiépítésének időigénye miatt a Vállalkozó igényelte a megvalósítási időtartam meghosszabbítását 2011. március 31-ig. a Mérnök és a Megrendelő részletes vizsgálat lefolytatása alapján elfogadta a szerződésmódosítás indokát.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/11/30 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: A hirdetés feladásának indoka: A Felek a szerződés módosításáról szóló megállapodást 2010. november 30-án, vagyis a Ptk. szabályai szerint a szerződés lejárta előtt aláírták. A Kohéziós Alapból megvalósuló projekt támogatási szerződése és egyéb iratai alapján az ajánlatkérő az aláírt módosítást megküldte ellenjegyzésre a projekt hivatalos közreműködő szervezete, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága részére. Ezzel párhuzamosan zajlik az Európai Bizottság eljárása, amelynek célja az Észak-alföldi Ivóvízminőség Javító Program (ennek egyik eleme a tárgy szerinti szerződés) végső határidejének módosítása 2011. december 31. napjára. Az Európai Bizottság döntése hiányában a KvVM Fejlesztési Igazgatósága nem ellenjegyezte a megállapodást, amelynek egyébként fontos eleme volt egy feltételes rendelkezés, amely szerint a munkavégzés folyamatosan történhet, de kifizetés csak az Európai Bizottság jóváhagyó döntése esetén kezdeményezhető. A Bizottsági döntés csúszása miatt a KvVM FI csak 2011. április 19-én ellenjegyezte a szerződésmódosítást, amely az eddig elfogadott gyakorlat szerint megfelel a tényleges szerződésmódosítás napjának. Ezt követően az ajánlatkérő haladéktalanul intézkedett a hirdetés feladásáról, azonban az Elektronikus Hirdetéskezelő Rendszer tanúsítványhibát jelezte és le is járt. Ekkor azonnal intézkedett az ajánlatkérő a tanúsítvány meghosszabbításáról, amely jelenleg is tanúsítványhibát jelez, ennek ellenére megkísérli az ajánlatkérő jelen hirdetés feladását a további késedelem elkerülése érdekében.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetés tartalmával egyetért.

7.)

A hirdetés feladásának dátuma: 2011/07/12 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.