

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
1054 Budapest, Alkotmány u. 27.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Mebízási szerződés technikai segítségnyújtás biztosítására az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítását az Ajánlatkérő nevében végző Projekt Megvalósító Szervezet számára

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2006/01/30 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Ajánlatkérő nevében az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt - 25 vízmű és 41 települési hálózat rekonstrukciójának - megvalósításáért felelős Projekt Megvalósító Szervezet vezetése és további, a III.2.1.)-ben ismertetett szakértők biztosítása a munkájukhoz kapcsolódó működési feltételekkel együtt a 41 hónapos operatív működési időszak alatt + 27 hónap rendelkezésre állás, amely (rendelkezésre állási) időtartamtól való eltérés lehetősége + 45 %.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 185.000.- EUR

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat: 1. Ajánlott ellenérték mértéke 10, Szakmai ajánlat minősége 5 alszempontok: Konceptió és módszertan 3, a 27 hónapon felül vállaltrendelkezésre állás mértéke (max. + 45 %) 2

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 2005/S 209-206030

közzétételének napja: 2005/10/28 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

közzétételének napja: (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1. Teljesítés operatív szakaszának vége: 2009. 06.30. helyett 2010. 12.31. 2. Ellenszolgáltatás összege: nettó 185.000.- EUR helyett nettó 252.400.- EUR 3. Pénzügyi ütemterv 3. sz. melléklet

4.c)

A módosítás indoka: A szerződésmódosítás jogalapját az eredeti megbízási szerződés 5.5. pontja adta meg, miszerint:

„...amennyiben Megbízó fizetési kötelezettsége a Pénzügyi ütemterv rendelkezései szerint már esedékessé válna, de a Megbízott időarányos és/vagy a Projekt megvalósításához kötött díjára azért nem válna jogosulttá, mert a vállalkozói és szállítói teljesítés a Pénzügyi ütemtervhez képest késedelmes és a Projekt kivitelezésére nem vagy nem a tervezett ütemben kerül sor, akkor a Felek – a fenti mondatban foglaltak figyelembevételével – jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek a Megbízottnak járó díjazás kifizetésének átütemezéséről és/vagy módosításáról. Amennyiben a Felek a Megbízottnak járó díjazás átütemezéséről és/vagy módosításáról megállapodni nem tudnak, jogvitájuk eldöntését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörébe utalják.”

A projekt megvalósításhoz kötött díjhányad számlázására a Megbízottnak nem volt lehetősége, mert a Vállalkozói szerződések megkötésének elhúzódása miatt a kivitelezés nem tudott a szerződés megkötésekor tervezett ütemben haladni és az építési munka nem tud a PMSZ szerződésében is tervezett 2009. június 30-ig befejeződni (Különös szerződési feltételek IV. pont szerinti 41 hónap operatív teljesítési időtartamon belül), ami miatt a Projekt befejezési határidejét a Megrendelő és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet 2010. december 31-re módosította (Támogatási Szerződés – FM – módosítása). Az építési vállalkozói szerződések határideje is megfelelően módosult, következésképp a vállalkozói teljesítés nem a tervezett ütemben történik. A felügyelendő vállalkozási szerződések számának négyről tizenegy darabra történő emelkedése többszörözte a szerződés ellenőrzéssel járó PMSZ feladatok mennyiségét is.

A szerződésmódosítást a Felek a Kbt. 303. §.-a figyelembe vételével hajtották végre. A szerződésmódosításra az eredeti szerződés aláírásakor előre nem látható olyan ok miatt került sor, melynek fennmaradása sértette volna mindkét fél jogos érdekeit.

A PMSZ megbízási szerződés műszaki tartalma nem változott, továbbra is az eredeti szerződésben meghatározott projekt megvalósítási munkák végrehajtás-ellenőrzését látja el Megbízott változatlan szolgáltatási tartalommal. A szerződésmódosítás nem minősül új beszerzésnek Megbízó oldalán.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/06/30 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/06 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.